NÜRNBERG

6.3 Entwässerung

Folgende Unterlagen liegen dem Antrag bei:

Neubau/Veränderung von Grundstücksentwässerungsanlagen nach DIN 1986-100, DIN EN 752 und DIN EN 12.56

☐	Entwässerungsantrag (grüner Vordruck)
☐	Lageplan M = 1 : 1000, mit Eintrag von Baukörpern und Grundleitungen
☐	Grundrisszeichnungen M = 1 : 100 mit Leitungsführung einschließlich vorhandener Grundleitungen und Schächte
☐	Eintragung:
	• der Grundstücksgrenzen
	• von vorhandenem bzw. geplantem Baumbestand
☐	Strangabwickelung M = 1 : 100 bis zum städtischen Kanal (Höhen bezogen auf Normal-Null : NN)
☐	Gestattungsvertrag mit der Stadt Nürnberg
☐	Nachweis der Eintragung einer Grunddienstbarkeit für die Kanalleitung
☐	Einverständniserklärung der Grundstückseigentümer für den Anschluss am privaten Kanal
☐	Nachweis des baulichen Zustandes der bestehenden Grundleitung und Schächte:
	• bis 40 Jahre: Kamerabefahrung
	• bei > 40 Jahren: Kamerabefahrung und Wasserstandsfüllung im Wasserschutzgebiet und bei Ableitung gewerblichen und industriellen Abwassers (Sanierung und Erneuerung bei Undichtigkeit, nach Erneuerung Druckprüfung nach DIN EN 1610 auf Dichtigkeit)
☐	Rohrnetzberechnung (Regenspende r = 300 l / s x ha)
☐	Nachweis der Lastenfreiheit des städtischen Kanals mittels statischer Berechnung
☐	Zeichnungen und Berechnungen für <u>abwassertechnische Einrichtungen</u>
	☐ Koaleszenzabscheideranlage(n)
	☐ Fettabscheideranlage(n)
	☐ Hebeanlage(n)

Einleiten von gewerblichen bzw. industriellen Abwässern

☐	Pläne
	☐ Kennzeichnung der Abwasseranfallstellen
	☐ Kennzeichnung des Anschlusses der Abwasserbehandlungsanlage an die vorhandene Kanalisation im Entwässerungsplan
	☐ Grundriss und Schnitte der Anlage
☐	Abwasserreinigungsprinzip:
	☐ Verfahrensschema inkl. Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen

☐	Erläuterungsbericht
☐	Menge und Zusammensetzung der eingeleiteten Abwässer
☐	Chemikalien, die bei der Abwasserbehandlung zum Einsatz kommen, mit Sicherheitsdatenblatt (z.B. Säuren, Laugen, Flockungsmittel)
☐	Eigenüberwachung (Prinzip, Häufigkeit)
☐	Zeitplan (zeitlicher Ablauf von Beschaffung über Installation bis zur Inbetriebnahme)

Werden Öl/Wasser-Trenner für Kompressorkondensate betrieben?

☐	Ja
	Zusätzliche Angaben hierzu:
☐	Standorte der Kompressoren und der Reinigungsanlagen
☐	Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten Kompressoröle
☐	Menge der anfallenden Kompressorkondensate
☐	Beschreibung der Reinigungsanlage, -typ und –größe
☐	Nein